OBRA : Parroquia San Alberto Hurtado

FOTOS AVANCE AL 18/02/2022

Montaje de viga metálica V28, cielo patio de talleres.

Eliminación de camisas de PVC y relleno de agujas de moldaje, muro eje U2/19-19a.

Montaje de vigas metálicas V26-V27, cielo patio de talleres.

Avance construcción de relleno compactado (sin control), ejes 7-8/L-Y1, templo menor.

Blanqueado de muros, escotilla ascensor piso 2.

Montaje de costaneras entre cerchas curvas, eje central templo mayor..

INFORME FOTOGRÁFICO

OBRA : Parroquia San Alberto Hurtado

FOTOS AVANCE AL 18/02/2022

Montaje de costaneras, cielo patio de talleres.

Avance armadura viga eje H3/6-16, cielo piso 2, sector casa parroquial.

Avance armadura muro eje K/14a-16, piso 2, sector dormitorio 1.

Eliminación de camisas de PVC de agujas de moldaje, muro eje Q/4-5.

Avance fabricación de paneles para cielo de madera del templo mayor.

Remate instalaciones sanitarias muro eje 13/N-P, piso 2, baño dormitorio 1.